1200 Wien, Karajangasse 19 - Ausschreibungsbauzeitplan,
Stand: 09.07.2012

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Baustelleingemeinkosten**	**227 Tage**	**Mo 24.09.12**	**Do 05.09.13**
2	Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mo 24.09.12	Fr 28.09.12
3	Fassadengerüst Strasse	117 Tage	Fr 19.10.12	Fr 19.04.13
4	Fassadengerüst kl.Lichthof	110 Tage	Mo 08.10.12	Mi 27.03.13
5	Plateaugerüst gr.Lichthof	75 Tage	Do 11.10.12	Mo 11.02.13
6	Fassadengerüst gr. Lichthof	33 Tage	Mo 11.02.13	Mi 27.03.13
7	Fassadengerüst hint.Hof	107 Tage	Do 11.10.12	Mi 27.03.13
8	Vorhaltung Rohbau	62 Tage	Mo 24.09.12	Fr 21.12.12
9	Vorhaltung Ausbau	165 Tage	Mo 07.01.13	Do 22.08.13
10	Baustellenräumung	5 Tage	Fr 23.08.13	Do 29.08.13
11	Baureinigung	10 Tage	Fr 23.08.13	Do 05.09.13
12	Gesamtfertigstellung	0 Tage	Do 05.09.13	Do 05.09.13
13				
14	**Mauerwerkstrockenlegung**	**65 Tage**	**Mo 15.10.12**	**Mi 30.01.13**
15	Vortrocknung	30 Tage	Mo 15.10.12	Mi 28.11.12
16	Injektagen	30 Tage	Di 30.10.12	Mi 12.12.12
17	Nachtrocknung	20 Tage	Do 06.12.12	Mi 16.01.13
18	Sanierputz	10 Tage	Do 17.01.13	Mi 30.01.13
19				
20	**Dachgeschoss Stiassentrakt**	**94 Tage**	**Do 04.10.12**	**Fr 01.03.13**
21	Verbundecke	8 Tage	Do 04.10.12	Mo 15.10.12
22	Prov.Abdichtung	3 Tage	Do 18.10.12	Mo 22.10.12
23	Prov.Abd. Fertig	0 Tage	Mo 22.10.12	Mo 22.10.12
24	Dach abbrechen	5 Tage	Di 23.10.12	Di 30.10.12
25	Mwk. Abbrechen	5 Tage	Do 25.10.12	Mo 05.11.12
26	Verb.decke Erg. Roste	3 Tage	Di 06.11.12	Do 08.11.12
27	Stahlkonstruktion	5 Tage	Mi 14.11.12	Di 20.11.12
28	Holzbalkendecke	8 Tage	Mi 21.11.12	Fr 30.11.12
29	Mwk.NEU+STB-Roste	20 Tage	Fr 09.11.12	Do 06.12.12
30	Dachkonstruktion	15 Tage	Mo 03.12.12	Fr 21.12.12
31	Dachdeckung	30 Tage	Mo 21.01.13	Fr 01.03.13
32				
33	**Dachgeschoss Hoftrakt**	**57 Tage**	**Mo 01.10.12**	**Fr 21.12.12**
34	Prov. Abdichtung D.ü.2OG	10 Tage	Mo 01.10.12	Fr 12.10.12
35	Prov.Abd.fertig	0 Tage	Fr 12.10.12	Fr 12.10.12
36	Dach abbrechen	5 Tage	Mo 15.10.12	Fr 19.10.12
37	Mwk. Abbrechen	5 Tage	Do 18.10.12	Mi 24.10.12
38	Dippelbaumd. Abbrechen	5 Tage	Di 23.10.12	Di 30.10.12
39	STB-FT-Decke herstellen	7 Tage	Mi 31.10.12	Mo 12.11.12
40	Mwk.NEU+STB-Roste	5 Tage	Di 13.11.12	Mo 19.11.12
41	Dachstuhl	10 Tage	Di 20.11.12	Mo 03.12.12
42	Dachdeckung	17 Tage	Do 29.11.12	Fr 21.12.12
43				
44	**Terrassen**	**45 Tage**	**Mo 25.02.13**	**Mo 29.04.13**
45	Abdichtung	15 Tage	Mo 25.02.13	Fr 15.03.13
46	Geländer	5 Tage	Mo 18.03.13	Fr 22.03.13
47	Belag	15 Tage	Di 09.04.13	Mo 29.04.13
48				
49	**Aufzugsschacht/Lichthöfe**	**34 Tage**	**Mi 03.10.12**	**Do 22.11.12**
50	Absenkung kl. Lichthof	3 Tage	Mi 03.10.12	Fr 05.10.12
51	Baugrube gr. Lichthof	3 Tage	Mo 08.10.12	Mi 10.10.12
52	Schachtgrube	5 Tage	Do 11.10.12	Mi 17.10.12
53	Hinterfüllen	1 Tag	Do 18.10.12	Do 18.10.12
54	Schachtkonstruktion bis 4.OG	15 Tage	Fr 19.10.12	Di 13.11.12
55	Schachtkonstruktion DG	7 Tage	Mi 14.11.12	Do 22.11.12
56				
57	**Rohbau Bestand**	**46 Tage**	**Mo 01.10.12**	**Do 06.12.12**
58	Abbruch Trennwände 1	20 Tage	Mo 01.10.12	Mo 29.10.12
59	STB-Wandscheiben	18 Tage	Mo 08.10.12	Mo 05.11.12
60	Unterstellung Gew.decken	15 Tage	Do 11.10.12	Mo 05.11.12
61	Abbr.Lichthöfe	15 Tage	Mi 24.10.12	Fr 16.11.12
62	Mwk.NEU+STB-Decken	20 Tage	Mo 05.11.12	Fr 30.11.12
63	Auswechslungen Kell.+EG	15 Tage	Do 06.11.12	Mo 26.11.12
64	Abbruch im Keller-Hoftrakt	10 Tage	Do 04.10.12	Mi 17.10.12
65	Abbruch im Keller-Str.trakt	10 Tage	Do 18.10.12	Mo 05.11.12
66	Bodenkanal	9 Tage	Di 27.11.12	Mo 03.12.12
67	Eingestemmte Bodenplatte Hoftrakt	15 Tage	Do 18.10.12	Mo 12.11.12
68	Betonpflaster Strassentrakt	3 Tage	Di 04.12.12	Do 06.12.12
69				
70	**DG-Innenausbau**	**145 Tage**	**Mo 21.01.13**	**Do 22.08.13**
71	Trockenbau	70 Tage	Mo 21.01.13	Mo 29.04.13
72	Rohinstallation-Wände	45 Tage	Mo 11.02.13	Mo 15.04.13
73	Rohinstall.-Fussböden	20 Tage	Di 16.04.13	Do 16.05.13
74	Estrich	10 Tage	Mi 08.05.13	Fr 24.05.13
75	Trockenunterbau	20 Tage	Di 30.04.13	Di 04.06.13
76	Fliesenleger	20 Tage	Mi 26.06.13	Di 23.07.13
77	Maler	30 Tage	Mi 19.06.13	Di 30.07.13
78	Holzfussböden	25 Tage	Mi 10.07.13	Di 13.08.13
79	Treppen	10 Tage	Mi 07.08.13	Do 22.08.13
80	Innentüren	10 Tage	Mi 07.08.13	Do 22.08.13
81	Kompletierung	10 Tage	Mi 07.08.13	Do 22.08.13
82				
83				
84	**Innenausbau Bestand**	**160 Tage?**	**Mo 05.11.12**	**Di 09.07.13**
85	AbbruchPutz abschlagen	20 Tage	Mo 05.11.12	Fr 30.11.12
86	Rohinstall.-Wände gemauert	25 Tage	Mo 19.11.12	Fr 21.12.12
87	Innenverputz	20 Tage	Mo 10.12.12	Fr 18.01.13
88	Trockenbau	60 Tage	Mo 17.12.12	Fr 22.03.13
89	Rohinstall.-GK-Wände	30 Tage	Mo 14.01.13	Fr 22.02.13
90	Rohinstall.-Fussböden	30 Tage?	Mo 25.02.13	Mo 08.04.13
91	Estrich	25 Tage	Mo 11.03.13	Mo 15.04.13
92	Estrich Bestand fertig	0 Tage	Mo 15.04.13	Mo 15.04.13
93	Trockenunterbau	30 Tage	Mo 11.03.13	Mo 22.04.13
94	Fliesenleger	30 Tage	Di 23.04.13	Di 11.06.13
95	Maler	50 Tage	Di 02.04.13	Di 18.06.13
96	Holzfussböden	40 Tage?	Di 30.04.13	Di 02.07.13
97	Innentüren	15 Tage	Mi 19.06.13	Di 09.07.13
98	Kompletierung	15 Tage	Mi 19.06.13	Di 09.07.13
99				
100	**Fenster**	**107 Tage**	**Mo 24.09.12**	**Fr 08.03.13**
101	Planung	20 Tage	Mo 24.09.12	Fr 19.10.12
102	Abbruch	15 Tage	Mo 12.11.12	Fr 30.11.12
103	Neue Fenster versetzen Bestand	20 Tage	Mo 26.11.12	Fr 21.12.12
104	Fenstertüren im DG	45 Tage	Mo 07.01.13	Fr 08.03.13
105				
106	**Aufzug**	**182 Tage**	**Di 30.10.12**	**Mi 07.08.13**
107	Planung	40 Tage	Di 30.10.12	Mi 09.01.13
108	Montage	30 Tage	Mi 12.06.13	Di 23.07.13
109	Probebetrieb	10 Tage	Mi 24.07.13	Di 06.08.13
110	Aufzug betriebsbereit	0 Tage	Mi 07.08.13	Mi 07.08.13
111				
112	**Sonstiges**	**144 Tage**	**Fr 07.12.12**	**Fr 19.07.13**
113	RFK-Steg	10 Tage	Mo 04.03.13	Fr 15.03.13
114	Kellertrennwände	15 Tage	Fr 07.12.12	Do 10.01.13
115	Estrich Gänge	8 Tage	Di 16.04.13	Do 25.04.13
116	Abgeh.Decken	20 Tage	Di 30.04.13	Di 04.06.13
117	Maler Gänge	43 Tage	Fr 17.05.13	Fr 19.07.13
118	Fliesen Gänge	20 Tage	Mo 17.06.13	Fr 12.07.13
119	Geländer instandsetzen	10 Tage	Mi 15.05.13	Mi 29.05.13
120				
121	**Fassade**	**45 Tage**	**Mo 11.02.13**	**Mo 15.04.13**
122	Strassenfassade instandsetzen	40 Tage	Mo 18.02.13	Mo 15.04.13
123	Vollwärmeschutz	30 Tage	Mo 11.02.13	Fr 22.03.13
124	Aussenputz im DG	10 Tage	Mo 25.03.13	Mo 08.04.13
125				
126	**Aussenanlagen**	**15 Tage**	**Mo 08.04.13**	**Fr 26.04.13**
127	Mono-Platten	10 Tage	Mo 08.04.13	Fr 19.04.13
128	Gartenoberfläche	10 Tage	Mo 15.04.13	Fr 26.04.13
129	Zaun	5 Tage	Mo 08.04.13	Fr 12.04.13